

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт подъезда многоквартирного дома по адресу:

**Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы д.8**

Комиссия в составе:

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,  
МУП «Жилищное хозяйство»

*(наименование организации)*

ведущий инженер Модякова Г.Г.

*(должность, ФИО представителя)*

- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель  
собственников помещений многоквартирного дома

*(должность в совете, ФИО, № телефона)*

**произвела осмотр технического состояния подъезда** многоквартирного дома по адресу:  
Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы д. 8  
и установила необходимость выполнения следующих работ:

№ п/п	Вид работ	Объем выполняемых работ (ед. изм.)
	<b>Ремонт входных групп</b>	
1	Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской	172,2 м2
2	Установка энергосберегающих светильников	2 шт.
3	Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами, доводчиками, домофонами	1 шт.
4	Замена деревянных тамбурных дверей на металлические	4шт.
5	Ремонт козырьков подъездов	2 шт.
	<b>Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков</b>	
1	Установка покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток и замена керамических плиток на лестничных клетках	101,0 м2
2	Ремонт штукатурки потолков и переходных балконов с окраской водоэмульсионными составами и ремонт штукатурки стен с масляной окраской	4141,9 м2
3	Окраска торцов лестничных маршей	29,0 м2
4	Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.)	126,0 м2
5	Ремонт с окраской дверей в местах общего пользования	128,0 м2

6	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	50 шт.
7	Устройство потолков реечных алюминиевых на 1 этаже	8 м2
<b>Ремонт машинных отделений</b>		
1	Ремонт штукатурки стен и потолков с окраской водоэмульсионными составами	87,5 м2
2	Окраска дверей	4,0 м2
<b>Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба</b>		
1	Замена светильников на энергосберегающие	138 шт.
2	Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	192 м
3	Монтаж кабелей (проводов) в короба	192 м

**Подписи членов комиссии:**

Представитель Совета МКД /  
уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_ (подпись) (\_\_\_\_\_) (ФИО)

Представитель  
управляющей организации

*Медв* \_\_\_\_\_ (подпись) (*Медведева Г.Г.*) (ФИО)